

19:03 maximale Anforderung per Smart Grid, Sollwert WW: 60, Puffer: 55, HK3: 45
 Warmwasser-Anforderung kommt, Pumpen 100%



19:16 Pumpen aus, immer noch WW-Anforderung



19:35 Pumpen auf 100%



19:36 Kompressor startet



19:38 Kompressor aus, WW-Anforderung endet, Heizungsanforderung, Pumpen 100%



19:40 Pumpen aus



19:48 Pumpen 100%



19:50 Pumpen aus – Smart Grid Anforderung aus



19:59 1x WW-Bereitung, WW-Anforderung kommt , WW: 60°, Puffer: 15°, Pumpen 100%



20:01 Kompressor startet



20:31 WW 60°C erreicht

